

**T.C.  
NEVŞEHİR VALİLİĞİ**



**NEVŞEHİR İLİ 2020 YILI  
YATIRIM PROGRAMI**

(HAZİRAN 2020)

## İÇİNDEKİLER

	Sayfa
<b>BİRİNCİ BÖLÜM</b>	
<b>VALİLİK GENELGESİ</b>	2
<b>İKİNCİ BÖLÜM</b>	
<b>YATIRIMLARIN GENEL DURUMU</b>	4
a) Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı(Tablo-1)	5
b) Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı(Tablo-2)	6
c) Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı(Tablo-3)	7
<b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</b>	
<b>İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ</b>	8
MERKEZ	9
ACIGÖL	14
AVANOS	15
DERİNKUYU	16
GÜLŞEHİR	16
HACİBEKTAŞ	17
KOZAKLI	17
ÜRGÜP	18
<b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b>	
<b>2020 YILI NEVŞEHİR İLİ YATIRIMLARI</b>	19
<b>BEŞİNCİ BÖLÜM</b>	
<b>KURULUŞLAR İTİBARIYLA YATIRIM PROJELERİ</b>	23
İller Bankası Bölge Müdürlüğü	24
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	25
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	29
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü	30
Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü	30
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü	31
Kayseri Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü	32
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	33
İl Özel İdaresi	34
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	34
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	35
İl Sağlık Müdürlüğü	36
TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü	37

# **BİRİNCİ BÖLÜM**

## **VALİLİK GENELGESİ**

## GENELGE

2020/1

2020 Yılı Nevşehir İli yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara göre hareket edilecektir.

**1-2020 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında; On Birinci Kalkınma Planı(2019-2023), Orta Vadeli Program (2020-2022) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı öncelikleri esas alınacaktır.**

**2-Yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Yurt içi hibe ve hayırsever bağışları, arsa karşılığı işler, TOKİ aracılığı ile yapılan işler, finansal kiralama v.b. dahil her türlü kaynaktan finanse edilecek yatırım projelerine Yatırım Programıyla ilişkilendirilmek suretiyle başlanılacaktır.**

**3-İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılması kararlaştırılmış; Ocak, Nisan ve Ekim toplantılarının gündemi, yatırımların izlenmesi, koordinasyon faaliyetleri, sorun ve çözüm önerilerinden, oluşacak olup Temmuz ayı toplantısının gündemi ise yatırımların izlenmesi ile birlikte gelecek yıl için öngörülen tedbirler ile yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması olacaktır.**

**4-2020 Yılı Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.**

<b>I. Toplantı</b>	:13 Ocak 2020 Pazartesi (Yapıldı)
<b>II. Toplantı</b>	:7 Nisan 2020 Salı
<b>III. Toplantı</b>	:20 Temmuz 2020 Pazartesi
<b>IV. Toplantı</b>	:21 Ekim 2020 Çarşamba

**5- İçişleri Bakanlığınca Ülke geneli Kamu Yatırım Projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması ve il bazlı izlenebilmesi, bütçe analizlerinin yapılabilmesi amacıyla, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) geliştirilmiştir. İLYAS'a veri temini İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin koordinasyonunda Belediye Başkanlıkları, Üniversiteler, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürlükleri tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecektir.**

**6-Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler, koordinasyonu gerektiren hususlarla birlikte "İzleme Raporu, Dönem Raporu ile İl Yatırım Takip Sistemi Raporlarını (İLYAS) istenilen formata uygun şekilde hazırlayarak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısından en geç 15 gün önce İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir.**

**7-İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına ilgili dairenin birinci derecedeki yetkilileri katılacaktır. Önemli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak yetkililer, katılamama nedenleri ile yerlerine katılım sağlayacak vekil bilgilerini önceden bildirecektir.**

**8-Yılda dört defa toplanan İl Koordinasyon Kurulları toplantılarında kamu yatırımlarındaki gelişmeler ele alınır; değerlendirmeler ve varsa sorunlar ile çözüm önerilerini içeren raporlar dönemler itibariyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.**

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

İlhami AKTAŞ  
Vali

# İKİNCİ BÖLÜM

## YATIRIMLARIN GENEL DURUMU

A) Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı (Tablo – 1)

B) Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı (Tablo – 2)

C) Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı (Tablo – 3)

**TABLO-1****NEVŞEHİR İLİ 2020 YILI YATIRIMLARIN  
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI****(TL)**

<b>SIRA NO</b>	<b>KURUM</b>	<b>PROJE SAYISI</b>	<b>PROJE TUTARI</b>	<b>ÖNCEKİ YILLARDA HARCANAN</b>	<b>YILI ÖDENEĞİ</b>
<b>1</b>	TARIM	8	63.746.247	1.483.631	1.649.901
<b>2</b>	ENERJİ	3	180.170.000	45.053.000	111.112.000
<b>3</b>	ULAŞTIRMA	17	1.402.501.000	357.961.000	13.071.000
<b>4</b>	KÜLTÜR TURİZM	9	28.815.168	1.249.212	27.554.582
<b>5</b>	EĞİTİM	7	56.819.560	0	36.819.560
<b>6</b>	SAĞLIK	2	66.548.160	42.471.629	24.278.370
<b>7</b>	DİĞER KAMU HİZMETLERİ	20	147.105.574	43.844.736	45.552.648
	<b>TOPLAM</b>	<b>66</b>	<b>1.945.705.709</b>	<b>492.063.208</b>	<b>260.038.061</b>

**TABLO-2**  
**NEVŞEHİR İLİ 2020 YILI YATIRIMLARIN**  
**KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI**

(TL)

SIRA NO	KURUM	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLARDA HARCANAN	YILI ÖDENEĞİ
1	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	5	85.047.783	42.944.165	14.395.428
2	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	17	1.402.501.000	357.961.000	13.071.000
3	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	7	79.219.575	2.384.202	16.222.658
4	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	6	4.966.166	1.249.212	3.716.954
5	İl Özel İdaresi	13	15.374.563	0	15.374.563
6	Hacıbektaş Veli Üniversitesi	4	21.000.000	0	15.000.000
7	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	3	35.819.560	0	21.819.560
8	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	30.000.000	0	0
9	Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	2	23.738.318	0	23.792.628
10	İl Sağlık Müdürlüğü	2	66.548.160	42.471.629	24.278.370
11	TEİAŞ	3	180.170.000	45.053.000	111.112.000
12	Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü	2	1.209.900	0	1.209.900
13	Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü	1	110.684	0	45.000
	<b>TOPLAM</b>	<b>66</b>	<b>1.945.705.709</b>	<b>492.063.208</b>	<b>260.038.061</b>

**TABLO-3**  
**NEVŞEHİR İLİ 2020 YILI GENEL İDARE**  
**YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI**

(TL)

SIRA NO	İLÇESİ	PROJE SAYISI	PROJE BEDELLERİ TOPLAMI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	MERKEZ	48	1.761.608.935	447.620.996	209.508.346
2	ACIGÖL	4	17.287.580	1.483.631	457.998
3	AVANOS	4	34.793.318	14.416	33.833.212
4	DERİNKUYU	2	28.416.841	17.440.376	741.629
5	GÜLŞEHİR	1	97.300	0	97.300
6	HACİBEKTAŞ	1	27.628.709	25.503.789	306.084
7	KOZAKLI	3	42.678.716	0	15.037.625
8	ÜRGÜP	3	33.055.866	0	55.867
	<b>TOPLAM</b>	<b>66</b>	<b>1.945.705.709</b>	<b>492.063.208</b>	<b>260.038.061</b>



# ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

## İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ

**TABLO- 4**  
**İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ**

**İLÇESİ: MERKEZ**

**(TL)**

<b>SIRA NO</b>	<b>KURULUŞ</b>	<b>SEKTÖR</b>	<b>PROJENİN ADI</b>	<b>BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ</b>	<b>PROJE BEDELİ</b>	<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI</b>	<b>2020 YILI YATIRIMI</b>
1	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.(BY 140 km ) (KOP)	2003-2023	321.524.000	177.577.000	987.000
2	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir-Niğde ( Nevşehir Ç.Y Dahil) (BY 76 km) (KOP)	2005-2023	31.310.000	25.640.000	500.000
3	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir-Ürgüp ( BY 19 km) (KOP)	2006-2023	131.013.000	23.072.000	4.649.000
4	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu (BY BSK 65,90 km)	2019-2023	350.535.000	0	2.000.000
5	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir Çevre Yolu (KOP) (Nevşehir-Derinkuyu Ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı	2017-2023	17.224.000	0	1.000
6	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Ürgüp-Boğazköprü BY İY 48 km (KOP)	1997-2023	53.593.000	26.423.000	500
7	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir-Avanos (BY 6 km) (KOP)	2015-2023	21.803.000	21.529.000	1.000

8	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir-Gülşehir (BY 3,5 km) (KOP)	2015-2023	15.573.000	10.000	1.000
9	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı) (BY 8 km) (KOP)	2015-2023	40.826.000	11.000	1.000
10	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Mucur-Kozaklı Ayr.-Şefaattli İl Yolu 70 km TY	2018-2023	142.852.000	5.000	300
11	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Karahasanlı-Kozaklı-Boğazlıyan İl Yolu 54 km TY	2018-2023	92.392.000	4.000	500
12	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	103 Evler Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları (46 m.)	2010-2023	30.979.000	15.134.000	1.448.000
13	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Nevşehir İli Avanos İlçesi Avanos Köprüsü (160 m.) (KOP)	2015-2023	1.200.000	176.000	2.000
14	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Karayolları 6. Bölge Müd. Sınırları Dahilindeki Termoplastik ve Çift Kompenanlı Boya ile Yatay İşaretleme Yapım İşi	2017-2022	7.243.000	2.788.000	200.000
15	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Karayolları 6. Bölge Müd. Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yatay İşaretleme Yapım İşi	2017-2022	16.217.000	4.321.000	200.000
16	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	61(Kırşehir), 64 (Niğde) ve 67 (Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşi	2020-2022	38.703.000	25.575.000	1.082.000

17	Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü	Ulaştırma	Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi	2018-2021	105.391.000	40.017.000	1.998.000
18	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmeti	Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali	2019-2020	16.683.228	900.571	15.782.657
19	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmetleri	Acıgöl-Karapınar-Tatların Bel. İle 7 Adet Köyün Grup Kollektör Hattı Kesin Projesi	2019-2020	78.352	0	0
20	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmetleri	Göreme (Nevşehir) İçmesuyu Kesin Projesi	2019-2020	60.092	0	60.092
21	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşİ	2018-2021	4.740.000	1.234.796	3.505.204
22	Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü	Tarım/Orman	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	2020-2020	497.400	0	497.400
23	Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü	Tarım/Orman	Erozyonla Mücadele Projesi	2020-2020	712.500	0	712.500
24	Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü	Turizm	Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi (Çevre Düzenleme, Güvercinlik ve Zemi Vadileri Yürüyüş Yolları Yapımı)	2020-2020	110.684	0	45.000

26	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Eğitim	Kampüs Alt Yapısı	2009-2021	16.000.000	0	10.000.000
27	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2019-2021	200.000	0	200.000
28	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Eğitim	Muhtelif İşler	2019-2020	4.200.000	0	4.200.000
29	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Eğitim	Yayın Alımları	2020-2020	600.000	0	600.000
30	Nevşehir İl Özel İdaresi	Diğer Kamu Hizmeti	Su ve Kanal Hizmetleri (10 Proje)	2020-2020	12.843.870	0	12.843.870
31	Nevşehir İl Özel İdaresi	Tarım	Tarımsal İşler (3 Proje)	2020-2020	2.530.693	0	2.530.693
32	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmeti	Nevşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşİ	2010-2021	30.000.000	0	0
33	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Eğitim	Mesut Çetin Anaokulu (5 Derslik)	2020-2020	1.819.560	0	1.819.560

34	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Eğitim	Güzel Sanatlar Lisesi (10 Derslik + 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası)	-	23.000.000	0	10.000.000
35	İl Sağlık Müdürlüğü	Sağlık	100 Yataklı Ek Devlet Hastanesi Binası ve 25 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Binası Yapım İşi.	2017-2020	65.000.000	42.471.629	22.528.370
36	Teiaş 11. Bölge Müdürlüğü	Enerji	Ürgüp 380 TM (KOP)	2010-2020	175.000.000	45.000.000	111.000.000
37	Teiaş 11. Bölge Müdürlüğü	Enerji	Nevşehir - Derinkuyu EİH (TTFO) (KOP)	2014-2020	5.000.000	50.000.000	2.000
38	Teiaş 11. Bölge Müdürlüğü	Enerji	Avanos Brş.N.-Çinkur EİH Yenileme	2018-2020	170.000	3.000	110.000
<b>TOPLAM</b>					<b>1.761.608. 935</b>	<b>447.620.996</b>	<b>209.508.346</b>

**Not:** İl Özel İdaresinin 13 projesi 2 proje olarak toplu yazılmıştır.

**İLÇESİ: ACIGÖL****(TL)**

<b>SIRA NO</b>	<b>KURULUŞ</b>	<b>SEKTÖR</b>	<b>PROJENİN ADI</b>	<b>BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ</b>	<b>PROJE BEDELİ</b>	<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI</b>	<b>2020 YILI YATIRIMI</b>
1	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Hasan Dede Türbesi Proje Temin İşi	2014-2019	18.000	0	18.000
2	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir-Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı	2020-2022	10.000.000	0	1
3	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir-Acıgöl Tatların Kasabasının Ballık Deresi	2020-2022	4.300.000	0	0
4	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir-Acıgöl Karacaören Köyünün Kuru Dere ve Yan Kolları Üst Havza Islahı	2017-2020	2.969.580	1.483.631	439.997
<b>TOPLAM</b>					<b>17.287.580</b>	<b>1.483.631</b>	<b>457.998</b>

**İLÇESİ: AVANOS****(TL)**

SIRA NO	KURULUŞ	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Camii Proje Temin İşi	2014-2019	55.000	14.416	40.584
	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Orta Mahalle Camii Proje Temin İşi				
	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Çukur Camii Proje Temin İşi				
2	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Eğitim	Mesleki ve Teknik Lise (16 Derslik)	2020-2021	11.000.000	0	10.000.000
3	Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir Kapadokya Bölge Müzesi Yapımı İşi	2019-2020	23.472.818	0	23.522.000
4	Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir Kapadokya Bölge Müzesi Onarımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Mesleki Kontrollük Hizmet Alımı İşi	2019-2020	265.500	0	270.628
<b>TOPLAM</b>					<b>34.793.318</b>	<b>14.416</b>	<b>33.833.212</b>



**İLÇESİ: DERİNKUYU**

(TL)

SIRA NO	KURULUŞ	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama	2019-2021	8.766.767	0	2
2	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmetleri	Derinkuyu (NEVŞEHİR) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	2018-2020	19.650.074	17.440.376	741.627
<b>TOPLAM</b>					<b>28.416.841</b>	<b>17.440.376</b>	<b>741.629</b>

**İLÇESİ: GÜLŞEHİR**

SIRA NO	KURULUŞ	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir Gülşehir Kara Vezir Paşa Külliyesinde Kurşunlu Camii Proje Temin İşi	2019-2020	97.300	0	97.300
<b>TOPLAM</b>					<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>97.300</b>

**İLÇESİ: HACIBEKTAŞ**

(TL)

SIRA NO	KURULUŞ	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmetleri	Hacıbektaş İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi	2017-2019	27.628.709	25.503.789	306.084
<b>TOPLAM</b>					<b>27.628.709</b>	<b>0</b>	<b>306.084</b>

**İLÇESİ: KOZAKLI**

(TL)

SIRA NO	KURULUŞ	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	İller Bankası Bölge Müdürlüğü	Diğer Kamu Hizmetleri	Kozaklı (Nevşehir) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	2020-2021	37.630.557	0	13.287.626
2	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir-Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri 1. Kısım	2020-2022	3.500.000	0	0
3	İl Sağlık Müdürlüğü	Sağlık	5-6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapım İşi	2020-2021	1.548.160	0	1.750.000
<b>TOPLAM</b>					<b>42.678.716</b>	<b>0</b>	<b>15.037.625</b>

**İLÇESİ: ÜRGÜP****(TL)**

<b>SIRA NO</b>	<b>KURULUŞ</b>	<b>SEKTÖR</b>	<b>PROJENİN ADI</b>	<b>BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ</b>	<b>PROJE BEDELİ</b>	<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI</b>	<b>2020 YILI YATIRIMI</b>
<b>1</b>	DSİ Genel Müdürlüğü	Tarım	Nevşehir Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme İkmali	2019-2022	33.000.000	0	1
<b>2</b>	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Musa Efendi Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat Projeleri Ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	2018-2019	39.000	0	39.000
<b>3</b>	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Turizm	Nevşehir Ürgüp Taşkın Paşa Camii Kurşun Üst Örtünün Islah Edilmese İşi	2019-2020	16.866	0	16.866
<b>TOPLAM</b>					<b>33.055.866</b>	<b>0</b>	<b>55.867</b>

# **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

**12 ŞUBAT 2020 TARİHLİ VE 31037 SAYILI 1. MÜKERRER RESMİ  
GAZETE DE YAYIMLANAN NEVŞEHİR İLİ 2020 KAMU  
YATIRIM PROGRAMI**

**NEVŞEHİR İLİ YATIRIMLARI**

(BİN TL)

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	YER	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2019 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2020 YILI YATIRIMI	
							DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
1	2017E03-3080	Ulaştırma- Havayolu	Kapadokya Havalimanı Terminal Binası Yapımı ve Mütemmimleri	Nevşehir	Üstyapı (10.000 m <sup>2</sup> )	2017-2023		30.238				10
2	2005E04-721	Ulaştırma- Karayolu	Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil)	Nevşehir, Niğde	BY 76 Km.	2005-2023		31.310		25.640		930
3	2006E04-781	Ulaştırma- Karayolu	Nevşehir-Ürgüp	Nevşehir	BY 19 Km.	2006-2023		131.013		23.072		4.649
4	2019E04-135629	Ulaştırma- Karayolu	Aksaray Ayrımı- Nevşehir Güney Çevre Yolu	Nevşehir	BY BSK (65,90 km)	2019-2023		350.535				2.000
5	2020F00-147956	Turizm	Mustafapaşa Turizm Uygulamaları (KOP)	Nevşehir	Alan Düzenleme(10 ha), Etüd-Proje, Müşavirlik, Otopark(1.000 m <sup>2</sup> ), Peyzaj (3.000 m <sup>2</sup> ), Proje Desteği, Yürüyüş/Gezinti Yolu 5 km)	2020-2021		3.200				

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	YER	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2019 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2020 YILI YATIRIMI	
							DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
6	2020H03-150367	Eğitim- Yükseköğrenim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Nevşehir	Etüd-Proje	2020-2020		200				200
7	2020H03-150369	Eğitim- Yükseköğrenim	Yayın Alımı	Nevşehir	Basılı ve Elektronik Yayın Alımı	2020-2020		600				600
8	2020H03-150371	Eğitim- Yükseköğrenim	Muhtelif İşler	Nevşehir	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2020-2020		4.200				4.200
9	2020H03-152563	Eğitim- Yükseköğrenim	Kampüs Altyapısı	Nevşehir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı	2020-2022		16.000				10.000
10	2010D00-1203	Enerji	Ürgüp 380 TM	Nevşehir	380 kV Trafo Merkezi (500 MVA)	2010-2021	175.000	175.000	45.000	45.000	111.000	111.000

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	YER	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2019 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2020 YILI YATIRIMI	
							DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
11	2020H04-147549	Eğitim-Kültür	Muhtelif Etüt Proje İşleri (Kapadokya Alan Başkanlığı)	Aksaray, Nevşehir, Niğde	Etüd-Proje	2020- 2020		1.000				1.000
12	1993H04-384	Eğitim-Kültür	Kapadokya Müzesi Yapımı	Nevşehir	Çevre Düzenlemesi, İnşaat Bakım-Onarım, Teşhir-Tanzim	2017- 2020		23.473		20.000		3.473
13	2012K05-1637	İçme Suyu	Nevşehir İçme Suyu	Nevşehir	İçme Suyu Arıtma Tesisi (52.500 m <sup>3</sup> /gün), İçme Suyu Temini (14,10 hm <sup>3</sup> /yıl) İsale Hattı(33 km)	2012- 2022		50.000		8.475		17.000
<b>TOPLAM</b>							<b>175.000</b>	<b>816.769</b>	<b>45.000</b>	<b>122.187</b>	<b>111.000</b>	<b>157.062</b>

# **BEŐİNCİ BÖLÜM**

## **KURULUŐLAR İTİBARIYLA YATIRIM PROJELERİ**



## İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI	DÜŞÜNCELER
1	Diğer Kamu Hizmeti	Acıgöl-Karapınar Tatların Bel.(Nevşehir) ile 7 adet Köyün Grup Kanalizasyon Kollektör Hattı Kesin Projesi	2019-2020	78.352	0	0	İş feshedildi.
2	Diğer Kamu Hizmeti	Derinkuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	2018-2020	19.650.074	17.440.376	741.627	İş bitti, 06/02/2020 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
3	Diğer Kamu Hizmeti	Göreme İçmesuyu Kesin Projesi	2019-2020	60.092	0	60.092	İş devam ediyor, B etabında.
4	Diğer Kamu Hizmeti	Hacıbektaş İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi	2017-2019	27.628.709	25.503.789	306.084	İş bitti, 24/10/2019 tarihinde geçici kabulü yapıldı, 12 aylık işletme süreci devam ediyor.
5	Diğer Kamu Hizmeti	Kozaklı İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	2020-2021	37.630.557	0	13.287.626	06/02/2020 tarihinde yer teslimi yapıldı, işe başlandı.
<b>TOPLAM</b>				<b>85.047.783</b>	<b>42.944.165</b>	<b>14.395.428</b>	

**KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****(TL)**

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI	DÜŞÜNCELER
1	Ulaştırma	Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Ayr.(BY 140 km ) (KOP)	2003-2023	321.524.000	177.577.000	987.000	Toplam 46 km uzunluğundaki Hacıbektaş Ayr. - Kırşehir Çevreyolu Ayr. Yolunun 20 km 'si Nevşehir ili sınırlarındadır. Bugüne kadar Nevşehir ilindeki 20 km 'nin tamamı BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kırşehir ili sınırları içerisinde kalan 26 km'lik yolun 11,1 km'si binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Ayrıca Nevşehir sınırları içerisinde kalan 28 km lik kesim önceki yıllarda BSK'lı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
2	Ulaştırma	Nevşehir-Niğde ( Nevşehir Ç.Y Dahil) (BY 76 km) (KOP)	2005-2023	31.310.000	25.640.000	500.000	Nevşehir geçişinde 8 km lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca 2,7 km Nevşehir-Derinkuyu D.Y. ve 9,3 km Nevşehir Güney Çevre yolundan 12 km lik kesim BSK lı olarak trafiğe açılmış olup, kesin hesabı yapılmıştır. Kalan 55 km uzunluğundaki Nevşehir-Niğde yolunun üst yapısı BSK olarak yapılması için ihale edilmesi planlanmaktadır

3	Ulaştırma	Nevşehir-Ürgüp (BY 19 km) (KOP)	2006-2023	131.013.000	23.072.000	4.649.000	Tamamı sathi kaplamalı bölünmüş BSK üst yapı işleri için 19 km.lik yolun 6 km.lik kesimi binder olarak tamamlanmıştır. Kalan 14 km lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde ayr.) arası BSK işi bünyesinde yapılacaktır.
4	Ulaştırma	Aksaray Ayr.-Nevşehir Güney Çevre Yolu (BY BSK 65,90 km)	2019-2023	350.535.000	0	2.000.000	İhalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.
5	Ulaştırma	Nevşehir Çevre Yolu (KOP) (Nevşehir-Derinkuyu ayr.)- Nevşehir Güney Çevre Yolunda Çardak Köprülü Kavşağı	2017-2023	17.224.000	0	1.000	Nevşehir Güney Çevre yolunun 9,3 km lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bu proje altında Çardak Köprülü Kavşağı ihale edilmiş, köprülü kavşak işi tasfiye edilmiştir. Kalan işler için 2020 yılında işe başlanacaktır.
6	Ulaştırma	Ürgüp-Boğazköprü BY İY48 km (KOP)	1997-2023	53.593.000	26.423.000	500	48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 31 km il sınırları içerisinde. Yolun 10 km si BSK seviyesinde tamamlanmıştır, yolun kalan 12 km lik kesimi Nevşehir-Ürgüp(Kayseri-Niğde Ayr.) arası BSK işi bünyesinde yapılacaktır.
7	Ulaştırma	Nevşehir-Avanos (BY 6 km) (KOP)	2015-2023	21.803.000	21.529.000	1.000	Nevşehir bağlantı yolları ihalesi bünyesinde 14,5 km lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır.
8	Ulaştırma	Nevşehir-Gülşehir (BY 3,5 km) (KOP)	2015-2023	15.573.000	10.000	1.000	Nevşehir bağlantı yolları ihalesi bünyesinde, 4 km olarak planlanan yolda çalışma yapılmamıştır.

9	Ulaştırma	Nevşehir Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı) (BY 8 km) (KOP)	2015-2023	40.826.000	11.000	1.000	Nevşehir şehir geçişinde 6 km lik kesimde BSK üstyapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Devamında 8 km lik kesimin ihalesi yapılmış olup, çalışmalar ihale bünyesinde olan Avanos ve Ürgüp yolundan başlanmıştır.
10	Ulaştırma	Mucur-Kozaklı Ayr.- Şefaattli İl Yolu 70 km TY	2018-2023	142.852.000	5.000	300	Proje çalışmaları tamamlanmış olup, ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.
11	Ulaştırma	Karahasanlı-Kozaklı- Boğazlıyan İl Yolu 54 km TY	2018-2023	92.392.000	4.000	500	Proje çalışmaları tamamlanmış olup, ileriki yıllarda ihale edilmesi planlanmaktadır.
12	Ulaştırma	103 Evler Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları (46 m.)	2010-2023	30.979.000	15.134.000	1.448.000	Nevşehir ilindeki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve (Kayseri-Kırşehir) ayr.- Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK lı olarak yapılması işinde 2019 yılı sonu itibariyle 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve 1 km BY binder seviyesinde tamamlanmıştır. 2020 yılında çalışmalar devam edilecektir.
13	Ulaştırma	Nevşehir İli Avanos İlçesi Avanos Köprüsü (160 m.) (KOP)	2015-2023	1.200.000	176.000	2.000	Proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi planlanmaktadır.
14	Ulaştırma	Karayolları 6. Bölge Müd. Sınırları Dahilindeki Termoplastik ve Çift Kompenantlı Boya ile Yatay İşaretleme Yapım İşi	2017-2022	7.243.000	2.788.000	200.000	Çalışmalar devam etmektedir.

15	Ulaştırma	Karayolları 6. Bölge Müd. Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yatay İşaretleme Yapım İşi	2017-2022	16.217.000	4.321.000	200.000	Çalışmalar devam etmektedir.
16	Ulaştırma	61(Kırşehir), 64 (Niğde) ve 67 (Nevşehir) Şube Şeflikleri ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında Toprak, Üst Yapı ve Sathi Kaplama İşleri Yapılması İşi	2020-2022	38.703.000	25.575.000	1.082.000	Çalışmalar devam etmektedir.
17	Ulaştırma	Karayolları 6.Bölge Müd. 61.(Kırşehir), 64.(Niğde) ve 67.(Nevşehir) Şube Şeflikleri yollarında rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi	2018-2021	105.391.000	40.017.000	1.998.000	Bu proje kapsamında; 61.(Kırşehir), 64 (Niğde) ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım işi ihale edilmiş, çalışmalar devam etmektedir.
<b>TOPLAM</b>				<b>1.402.501.000</b>	<b>357.961.000</b>	<b>13.071.000</b>	

## DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI	DÜŞÜNCELER
1	HİZMET	Nevşehir İçmesuyu DY2, DY3, DY4 Depoları İkmali	2019-2020	16.683.228	900.571	15.782.657	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
2	TARIM	Nevşehir-Derinkuyu AT ve TİGH Tamamlama	2019-2021	8.766.767	0	2	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
3	TARIM	Nevşehir-Acıgöl Tatların Kasabasının Ballık Deresi	2020-2022	4.300.000	0	0	İnşaat ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
4	TARIM	Nevşehir-Kozaklı Bağlıca ve Eşe Dereleri 1.Kısım	2020-2022	3.500.000	0	0	İnşaat ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
5	TARIM	Nevşehir-Acıgöl Karacaören Köyünün Kuru Dere ve Yan Kolları Üst Havza Islahı	2017-2020	2.969.580	1.483.631	439.997	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
6	TARIM	Nevşehir-Acıgöl Tatların Barajı İletim Hattı	2020-2022	10.000.000	0	1	İnşaat ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
7	TARIM	Nevşehir Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme İkmali	2019-2022	33.000.000	0	1	İnşaat ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
<b>TOPLAM</b>				<b>79.219.575</b>	<b>2.384.202</b>	<b>16.222.658</b>	

**KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****(TL)**

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Tarım/Ormancılık	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	2020-2020	497.400	0	497.400
2	Tarım/Ormancılık	Erozyonla Mücadele Projesi	2020-2020	712.500	0	712.500
<b>TOPLAM</b>				<b>1.209.900</b>	<b>0</b>	<b>1.209.900</b>

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****(TL)**

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Turizm	Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi (Çevre Düzenleme, Güvercinlik ve Zemi Vadileri Yürüyüş Yolları Yapımı)	2020-2020	110.684	0	45.000
<b>TOPLAM</b>				<b>110.684</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

**KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****(TL)**

<b>SIRA NO</b>	<b>SEKTÖR</b>	<b>PROJENİN ADI</b>	<b>BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ</b>	<b>PROJE BEDELİ</b>	<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI</b>	<b>2020 YILI YATIRIMI</b>
1	Turizm	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Hasan Dede Türbesi Proje Temin İşi	2018-2020	18.000	0	18.000
2	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Alaaddin Camii Proje Temin İşi	2014-2019	55.000	14.416	40.584
	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Orta Mahalle Camii Proje Temin İşi				
	Turizm	Nevşehir İli Avanos İlçesi Çukur Camii Proje Temin İşi (Programda)				
3	Turizm	Nevşehir İli Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Cami, Medrese) Onarım İşi	2018-2021	4.740.000	1.234.796	3.505.204
4	Turizm	Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Musa Efendi Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat Projeleri Ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	2018-2019	39.000	0	39.000



5	Turizm	Nevşehir Gülşehir Kara Vezir Paşa Külliyesinde Kurşunlu Camii Proje Temin İşi	2019-2020	97.300	0	97.300
6	Turizm	Nevşehir-Ürgüp Taşkın Paşa Camii Kurşun Üst Örtünün İslah Edilmesi İşi	2019-2020	16.866	0	16.866
<b>TOPLAM</b>				<b>4.966.166</b>	<b>1.249.212</b>	<b>3.716.954</b>

#### KAYSERİ RÖLEVE VE ANITLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Turizm	Kapadokya Bölge Müzesi Yapımı İşi	2018-2019	23.472.818	0	23.522.000
2	Turizm	Nevşehir Kapadokya Bölge Müzesi Onarımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Mesleki Kontrollük Hizmet Alımı İşi	2018-2019	265.500	0	270.628
<b>TOPLAM</b>				<b>23.738.318</b>	<b>0</b>	<b>23.586.057</b>

## NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Eğitim	Kampüs Alt Yapısı	2009-2021	16.000.000	0	10.000.000
2	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2019-2021	200.000	0	200.000
3	Eğitim	Muhtelif İşler	2019-2020	4.200.000	0	4.200.000
4	Eğitim	Yayın Alımları	2020-2020	600.000	0	600.000
5	Eğitim	Kampüs Alt Yapısı	2009-2021	16.000.000	0	10.000.000
<b>TOPLAM</b>				<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>

## NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Diğer Kamu Hizmeti	Su ve Kanal Hizmetleri (10 Proje)	2020-2020	12.843.870	0	12.843.870
2	Tarım	Tarımsal İşler (3 Proje)	2020-2020	2.530.693	0	2.530.693
<b>TOPLAM</b>				<b>15.374.562</b>	<b>0</b>	<b>15.374.562</b>

## NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Diğer Kamu Hizmeti	Nevşehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım işi(100 kişilik)	2010-2020	33.000.000	0	114.000
<b>TOPLAM</b>				<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>

## NEVŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Eğitim	Mesut Çetin Anaokulu (5 Derslik)	2020-2020	1.819.560	0	1.819.560
2	Eğitim	Güzel Sanatlar Lisesi (10 Derslik + 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası)	2018-2020	23.000.000	0	10.000.000
3	Eğitim	Mesleki ve Teknik Lise (16 Derslik)	2018-2020	11.000.000	0	10.000.000
<b>TOPLAM</b>				<b>35.819.560</b>	<b>0</b>	<b>21.819.560</b>

## NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI	DÜŞÜNCELER
1	Sağlık	100 Yataklı Ek Devlet Hastanesi Binası ve 25 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Binası Yapım İşi.	2017-2020	65.000.000	42.471.629	22.528.370	Bakanlığımızca 22.02.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaatı başlanılmıştır, inşaatımız devam etmektedir.
2	Sağlık	Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapım İşi	2018-2020	1.548.160	0	1.750.000	Bakanlığımız 2020 Yılı Yatırım Programı içerisinde yer alan projenin ihalesi İl Özel İdare Müdürlüğünce ihalesi yapılmıştır
<b>TOPLAM</b>				<b>66.548.160</b>	<b>42.471.629</b>	<b>24.278.370</b>	

**TEİAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****(TL)**

SIRA NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI	2020 YILI YATIRIMI
1	Enerji	Ürgüp 380 TM (KOP)	2010-2020	175.000.000	45.000.000	111.000.000
2	Enerji	Nevşehir - Derinkuyu EİH (TTFO) (KOP)	2014-2020	5.000.000	50.000.000	2.000
3	Enerji	Avanos Brş.N.-Çinkur EİH yenileme	2018-2020	170.000	3.000	110.000
<b>TOPLAM</b>				<b>180.170.000</b>	<b>45.053.000</b>	<b>111.112.000</b>